土日雨は降らない、土日出勤はしない、3月末完成目指す！

7/5	7/6	7/7	7/13	7/14	7/15	7/20	7/21	7/27	7/28	8/3	8/4	8/10	8/11	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/31	9/1	9/7	9/8	9/14	9/15	9/16	9/21	9/22	9/23	9/28	9/29
金(有)	土	日	土	日	月(祝	土	日	土	日	土	日	土	日	土	日	月(夏休	火(夏休	水(夏休	木(夏休	金(夏休	土	日	土	日	土	日	土	日	月(祝	土	日	月(祝	土	日
荷下し		大引		根太金物 7/14			土台電気穴			ログ積み2-7段 7/21(2～5段、2～9段) 7/28(5-7段終了)		ログ積み8-13段 7/28(8～12段終了) 7/28(13段一部終了) 8/4(15段目一部終了)		ログ積み14-16段 8/11(15段ロフト根太終了もしくは合わず)		ロフト根太 8/10終了(田中・磯山) 8/11(レベル合わせ)		ロフト 仮床張り (8/11一部終了)	ログ積み17-22段 8/18テラス柱(A列) 8/19 19段 8/21 21段		ログ積み23-30段 8/23 28段 8/24 妻壁29段		ログ積み30-38段 8/31北側妻壁38段 9/7南側妻壁35段		ログ積み40-44段 8/31北側妻壁38段 9/7北側41段 9/7南側35段 9/8南側妻壁41段 9/22 44段完了!		棟木・垂木 (クレーン) クレーン頼まず人力で 9/22棟木3段分終了 9/23垂木北側終了 9/28垂木南側終了		屋根野地板張り 10/14西4段 10/14東3段 10/19東西両方 10/27完了 ※1ヶ月程度の遅れ		窓枠Tボード 12/31		屋根水切 11/9軒先完了 11/23西側ケラバ 12/3東側ケラバ 12/23ケラバ完了	
	準備 7/6		ピッチパント ビス打ち 7/13		根太取付 7/14 1/19付け直し 4/5玄関根太⇒まだ固定していない 4/11玄関根太固定コンパネ			仮床張り																											
	土台							ハーフログ積み アンカーボルト穴 7/15				田中夫妻・磯山さん助っ人					窓枠Tボード 12/31		屋根材納品		夕方雨で進まず	夕方雨で進まず	雨で進まず	台風予報も外れ、35度超え										
			茂君・谷さん助っ人																サッシ納品			足場移動・組み立て		資材置き場整理	スプリング釘 8/31北側妻壁38段 9/7北側41段) 9/7南側35段) 9/22 44段完了! 遠しボルト 9/23北側7m設置 9/28南側7m設置 10/13終了	台風直撃に備え片付け	大雨で作業できず	台風直撃 午後から、基礎内の水出し	お寺でお葬式 音たてられず			テラス仮床	
																																	面戸受板	
																																	屋根ブルーシート	
										外壁塗装(9/8)																							
																										朝から雨								

10/5	10/6	10/12	10/13	10/14	10/19	10/20	10/26	10/27	11/2	11/3	11/4	11/16	11/17	11/23	11/24	11/30	12/1	12/7	12/8	12/14	12/15	12/21	12/22	12/23	12/28	12/29	12/30	12/31	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5
土	日	土	日	月(祝	日	日	土	日	土	日	月(祝	土	日	土	日	土	日	土	日	土	日	土	日	月(祝	土	日	月(正	火(正	水(正	木(正	金(正	土	日
屋根 ルーフィング 11/10西3段 11/16西6段・東3段 11/17西7段・東7段		屋根(天窓含め) 11/3天窓六あけ(東西) 11/10西側天窓取付 11/16東側天窓取付 11/23西側ターター・西側屋根1段 11/24西側屋根9段(雪止め) 11/30西側段(天窓位置の屋根) 12/1西側半分位 12/7西側上部を残して 12/8東側4段(雪止め)少し 1214東側(天窓真ん中あたり) 12/15東側雪止(2段目) 12/22東側上部を残して									サッシ(窓取り付け) 12/30窓枠・窓枠調整材カット 12/31キッチン・北側窓取付(トリムボード) 1/1北東窓取付 1/1-2トリムボード色塗り 1/2洗面所窓取付 1/2窓枠 1/3掃出窓アンカーボルト切断 1/4掃出し窓トリムボード色塗り 1/4掃出し窓土台削り 1/5掃出し窓取付⇒ガタガタ 1/13 2F北東トリムボード取付け 1/26 2F北西窓トリムボード取付け 2/16 2F南側仮で取付 1F南側サッシ仮取付け 3/15 2F南トリムボード完成 3/15玄関ドア仮置き 3/16掃出し窓3つ・玄関枠養生テープ貼り																												
一日中雨 何も進まず		テラス足場				1日中雨 何も出来ず	1日中雨 何も出来ず		破風板	天窓穴あけ						部材移動 1/13 2F床材移動 1/19 1F断熱受ボード移動 2/11 天井仕上材移動 2/22 間仕切壁材移動(柱等も) 2/22 1F床材移動			ロフト床板 1/12 2Fに移動 1/18 2F根太水平削り 1/19 2F根太水平削り(電動カンナ) 2/2床張り開始9段 2/8 20段 2/9 38段(北東・北西完了)				1階床板・断熱材 1/18 1F床断熱板受け板カット 1/19 1F床断熱板受け板取付け 3/16断熱材受ネートカット 4/6玄関床断熱材受け板カット・取付け 4/13玄関根太固定(ボルト) 5/1 1F床断熱受けボート・断熱材ブ設置 5/2 1F床張24段(キッチン側点検口) 5/3 1F床張44 5/4 1F床張・断熱材受けボード 5/5・6・11 1F床張 5/17 1F床張り完了					天井板・断熱材 3/30 断熱材貼り 6/1断熱材・面戸板 6/1天井板 6/7西側36段 6/8東側35段 6/14東西完了					テラス 1/2根太塗装 1/3根太金物取付 1/4根太取付(基礎穴あけ) 1/4床板塗装		
											電気・ガス 引き込み(業者) 1/5電気屋現地調査 1/11電気屋打合せ 2/1給湯機設置 3/14ガス室内配管 5/11・17・18電気引込ボール土堀	水周り・電気・ガス・給湯器(業者) 1/1電気穴(1階) 1/2電気穴(1階) 1/3電気穴(2階) 1/12 2F電気配線 1/25水道屋配管工事 1/26 2F電気配線 2/1給湯器設置完了 3/2電灯配線太さ確認切り出し 3/8 1F床下電灯配線 3/9 2F電灯配線穴空け(垂木)と配線 3/15 1F電灯配線 3/21 1F電気配線 3/22 1F電気配線 3/23電気配線完了⇒今後接続工事 3/30電気屋ジョイントボックス指導 4/5 1F電気配線ジョイント(コンセント) 4/5階段下スイッチ穴空け 4/6照明用ジョイントボックス指導⇒難し過ぎ 4/12 1F接続(ジョイント) 4/19 1F接続(ジョイント) 4/20 1F接続(ジョイント) 4/26電気屋・太陽光打合せ 4/29 1F照明海鮮チェック(スイッチ) 4/29電気引込穴(基礎)開け 5/1 2F電気チェック、作業台コンセント追加 5/4 洗面・洗濯機コンセント追加																								
											午前中雨 一日カビスケ														太陽光現地調査							電気屋現地調査	

1/11	1/12	1/13	1/18	1/19	1/25	1/26	2/1	2/2	2/8	2/9	2/11	2/15	2/16	2/22	2/23	3/1	3/2	3/8	3/9	3/15	3/16	3/21	3/22	3/23	3/29	3/30	4/5	4/6	4/12	4/13	4/19	4/20	4/26	4/27
土	日	月(祝	土	日	土	日	土	日	土	日	火(祝	土	日	土	日	土	日	土	日	土	日	金(祝	土	日	土	日	土	日	土	日	土	日	土	日
階段 5/17 階段組上 5/18 手すり等取付け (5/18完了)		キッチン 1/25換気扇穴あけ16cm 5/25キッチン据付(給排水穴あけ・連結 5/25換気扇据付		作業台 2/1IKEA引取 2/9IKEA天板到着 4/26・27組立て 5/25給排水穴あけ 5/25作業台固定(途中) 5/31設置完了		風呂 1/25換気扇穴あけ16cm 3/26ユニットバス搬入⇒リモコン穴がおかしい⇒文句言った(パネル取替予定)				トイレ・洗面 1/25 換気扇穴あけ10cm(2階24H換気扇穴も) 4/26洗面台組立		1階　仕切り 5/6北東部屋 仕切柱・壁・ドア設置 5/11トイレ仕切柱・ドア取付 5/18洗面仕切柱・ドア取付				2階　仕切り 2/23 間仕切柱設置 3/1ドア設置 3/20ドア壁14段 4/6ロフト壁上まで(電気配線があるので片面) 6/22ロフト壁上まで					予備日・庭作り																			
											完了申請・登記 6/23建物表題登記法務局へ⇒6/26完了 所有権保存登記⇒								庭清掃		南ケイカル板12枚必要⇒1枚施工(6枚完了)	北ケイカル板カット	太陽光足場	外階段 南ケイカル板1枚	南ケイカル板5枚完了 太陽光パネル設置 ※足場がお隣さん家に接触	引越 9/7		目標：ログハウス生活スタート		2Fカビスケ	玄関根太固定 南側破風板ケイカル板取付け(完了) ※南側足場撤去	北側ケイカル板完了	東西ケイカル板完了		北側コーキング材
							西軒先ケイカル板完了	東軒先ケイカル板完了												3/14ガス屋内配管					休日出勤で作業できず			4/8入学式で会社休み。午後から面戸板に網戸を張り付け			東西ケイカル板切り出し			
							IKEA作業台購入			IKEA作業台納入		ニトリキッチン代支払	大雪で作業できず		ログ梱包シート等ゴミ捨て	南ケイカル板12枚必要⇒5枚完了																		
													車フロントガラスヒビ																					

半年遅れ

4/29	5/1	5/3	5/4	5/5	5/10	5/11	5/17	5/18	5/24	5/25	5/31	6/1	6/7	6/8	6/14	6/15	6/21	6/22	6/28	6/29			8/8		8/23		9/7	
火	木	金	土	日	土	日	土	日	土	日	土	日	土	日	土	日	土	日	土	日			金		土		日	
西側コーキング					玄関ドア交換		玄関コンパネ取付												室内窓枠2F・1F掃出し窓	室内窓枠1F北側・キッチン	残工事	完了検査	残工事	完成お披露目会	残工事	引越し完了 ログハウス生活スター	残工事＋DIY+薪集め	
					玄関ドア土台削り															コンセント								
					キッチン作業台、洗濯機排水墨だし															照明器具 シーリングファン								
																				モール作り								